

青岛市建设工程材料登记备案证

(副 本)

证书编号: QJB-27000174

企业名称: 山东爱勒夫自控系统有限公司

注册商标: *

产品名称: 铜分集水器*

有效期限: 2023年6月19日—2025年6月18日



说 明

- 一、根据《青岛市建设工程材料管理条例》核发此证, 并作为建设工程材料进入建筑市场的依据。
- 二、持证企业要保证备案产品质量, 并遵守国家有关法律, 法规等各项规定。
- 三、本证要妥善保管使用, 不得涂改、抵押或转借, 如有遗失, 必须报告备案管理部门, 并声明作废。
- 四、本证由青岛市行政审批服务局负责管理。



青岛市建筑材料研究所有限公司
铜分集水器检测报告



JCS/BG-01.1135

共 1 页 第 1 页

委托单位	山东爱勒夫自控系统有限公司	报告编号	25JAHB20220049
工程名称	/	检测编号	JAHB22110002
工程部位	/	检测类别	委托检测
样品名称	铜分集水器	样品状态	完好
生产厂家	山东爱勒夫自控系统有限公司	样品数量	3 个
规格型号	DN25	代表数量	/
检测依据	CJ/T 251-2007	委托人	侯腾飞
检测环境	温度: (21.0) °C	联系电话	18653292900
检测设备	FM-150-6A 通用水暖阀门检测设备(Q43)等	委托日期	2022-11-21
实验室地址	青岛市高新区宝源路 780 号联东 U 谷 6 号楼 0532-55679127	检测日期	2022-11-23
检 测 内 容			
检测项目	技 术 要 求	检测结果	单项评定
静液压 强度试验	试验压力: 2.40 MPa 持续时间: 120 s, 样品应无 泄漏, 各部件不允许有影响正常使用的残余变形。	无泄漏, 无变 形	合格
检测结论	依据 CJ/T 251-2007 标准评定, 该样品所检项目合格。		
检测说明	见证单位: / 见证人: / (/) 委托送检样品, 检测报告仅对样品所检项目的符合性情况负责, 送检样品的代表性和真实性由 委托人负责。未经检测单位同意, 不得部分复印检测报告。若对报告有异议, 应于收到报告之 日起十五日内向我单位提出, 逾期不予受理。		

批准:

王晓云

审核:

安晓

主检:

侯腾飞



检验检测专用章: (盖章)

(签发日期: 2022-11-23)

aelf

合格证

certificate

产品名称: 铜分集水器

产品型号:

检验员: 

出厂日期:

本产品经检验,符合规定的质量标准,
准予出厂。

山东爱勒夫自控系统有限公司
SHANDONG ELF AUTOMATIC CONTROL SYSTEM CO.,LTD

